


المقاول		وكاله التعمير و المشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف		مكتب رمك للإستشارات الهندسية	
		اداره تنفيذ الطرق			
☒	تقديم جديد	مشروع تلال الغروب			
☐	اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم		الاعمال المساحيه و الترابيه	

اسم الحي : الامير فواز		رقم المخطط : BLOCK11		رقم الشارع : 22.2	
استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE		من محطة رقم : 12.50+0		الى محطة رقم : 150+0	




توقيع مهندس الموقع :		التاريخ : / /	
☐	المراقب	☐	المساح
ملاحظات :			

ملاحظات :		نتيجة تدقيق المساحة :	
من المحطة : + 12.50		الى المحطة : + 150.00	
من المحطة :		الى المحطة :	
☐	مرفقات	☐	القطاع الطولي
☐	مرفقات	☐	القطاع العرضي
☐	مرفقات	☐	الحري
ملاحظات :			

من محطة :		الى محطة :	
توقيع المساح :		التاريخ : / /	

نتيجة تدقيق المواد :		قيمة البركتور :		الرطوبة المنلي :	
تصنيف المواد		مرفق		غير مرفق	
رقم الاختبار		رقم المحطة		نوع المادة	
من محطة		الى محطة		نسبة الدك	
نسبة الرطوبة		النتيجة		ملاحظات	

نتيجة : ناجح		التوقيع : 		التاريخ : / /	
ملاحظات		تعليمات المهندس الاستشاري :		موافق	
موافق		غير موافق		التوقيع :	

تم الاستلام :		مندوب المقاول :		التاريخ : / /	
---------------------	--	-----------------------	--	---------------	--



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
الهاتف : 011-4471479 - 011-4471480 - 011-4471481 - 011-4471482 - 011-4471483 - 011-4471484 - 011-4471485 - 011-4471486 - 011-4471487 - 011-4471488 - 011-4471489 - 011-4471490 - 011-4471491 - 011-4471492 - 011-4471493 - 011-4471494 - 011-4471495 - 011-4471496 - 011-4471497 - 011-4471498 - 011-4471499

جدة أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تقنيـة الطريق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات					
تقرير إستلام طبقة ردم													
ROAD-B11-4		رقم الشارع :-				تأكل الترويب		إسم المشروع :-					
214 M		طول الشارع :-				BLOCK11		رقم المخطط :-					
22.2		عرض الشارع :-				BOUOTTOM OF SUPGRADE-2		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R	11.100					LAYAER THICKNESS				0.150	
		WIDHT-L	11.100					DEOTH FROM TOP SUB.G				0.000	
PVI	Station	Easting	Northing	L			C.L	R			CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				2.60%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.15%			
				1.150	5.500	3.500	0.000	3.500	5.500	2.600			
1	0	528680.543	2370151.399	52.415	52.385	52.330	52.330	52.330	0.000	0.000	11.100	11.100	0.075
2	12.5	528692.081	2370146.593	52.347	52.317	52.262	52.262	52.262	0.000	0.000	11.100	11.100	0.028
3	25	528703.620	2370141.786	52.279	52.249	52.194	52.194	52.194	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.058
4	37.5	528715.159	2370136.980	52.211	52.181	52.126	52.126	52.126	0.000	0.000	11.100	11.100	0.018
5	50	528726.698	2370132.173	52.135	52.105	52.050	52.050	52.050	0.000	0.000	11.100	11.100	0.124
6	62.5	528738.237	2370127.367	52.041	52.011	51.956	51.956	51.956	0.000	0.000	11.100	11.100	0.157
7	75	528749.776	2370122.560	51.948	51.918	51.863	51.863	51.863	0.000	0.000	11.100	11.100	0.118
8	87.5	528761.315	2370117.754	51.854	51.824	51.769	51.769	51.769	0.000	0.000	11.100	11.100	0.174
9	100	528772.854	2370112.947	51.760	51.730	51.675	51.675	51.675	0.000	0.000	11.100	11.100	0.073
10	112.5	528784.393	2370108.141	51.669	51.639	51.584	51.584	51.584	0.000	0.000	11.100	11.100	0.115
11	125	528795.932	2370103.334	51.577	51.547	51.492	51.492	51.492	0.000	0.000	11.100	11.100	0.135
12	137.5	528807.471	2370098.528	51.485	51.455	51.400	51.400	51.400	0.000	0.000	11.100	11.100	0.096
13	150	528819.010	2370093.722	51.394	51.364	51.309	51.309	51.309	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.005
14	162.5	528830.549	2370088.915	51.302	51.272	51.217	51.217	51.217	0.000	0.000	11.100	11.100	0.154
15	175	528842.088	2370084.109	51.210	51.180	51.125	51.125	51.125	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.373
16	187.5	528853.627	2370079.302	51.119	51.089	51.034	51.034	51.034	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.304
17	200	528865.166	2370074.496	51.027	50.997	50.942	50.942	50.942	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.273
18	212.5	528876.705	2370069.689	51.050	51.020	50.965	50.965	50.965	0.000	0.000	11.100	11.100	0.083
19	214	528878.088	2370069.113	51.065	51.035	50.980	50.980	50.980	0.000	0.000	11.100	11.100	0.142
الإستشاري								المقاول					
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								شركة طرق الرياض للمقاولات					
الإسم :- م حسين عيده								الإسم :-					
التاريخ :-								التاريخ :- 9/5/2024					

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.20
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	09/05/2024
Location	جدة - هي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st Layer of Sub Grade
Location	Block 11 Road 04 Sta 0+012.5 to Sta 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+020	2.297	2.137	7.5	98.8	95
2	0+030	2.273	2.113	7.6	97.6	95
3	0+060	2.270	2.115	7.3	97.8	95
4	0+080	2.349	2.183	7.6	100.9	95
5	0+100	2.354	2.187	7.6	101.1	95
6	0+120	2.366	2.201	7.5	101.7	95
7	0+140	2.329	2.164	7.6	100.0	95

M.D.D = 2.164 kg/m3
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoprt date.

Checked by

[Signature]



Approved by

[Signature]



